



140 години от създаването на  
СМЕТНАТА ПАЛАТА

СМЕТНА ПАЛАТА

Изх. № 91-00-1 /30.03.2020г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с постъпило запитване, Ви уведомяваме, за следните разяснения относно обществена поръчка с предмет: „*Доставка и монтаж на модулен UPS “ /непрекъсваемо токозахранващо устройство/*”

**ВЪПРОС:** “Здравейте, във връзка с обявената ОП “*Доставка и монтаж на модулен UPS /непрекъсваемо токозахранващо устройство/*” имаме следните въпроси:

1. В таблицата с техническите характеристики веднъж е упоменато:

Автономна работа при товар 75kW	$\geq 15\text{min}$
---------------------------------	---------------------

А по-надолу има следния ред:

Максимално тегло на шкаф батерия (17мин@75kW) /кг/	1600kg
---	--------

Кое време за резервация е актуално - 15 мин. или 17 мин.?

2. Под

SNMP връзка към LAN	Да / SNMP card + software /
---------------------	-----------------------------

следва да разбираме, че UPS-ът трябва да поддържа тази функция или да бъде окомплектован с въпросния SNMP модул?

3. Записано е, че UPS-ът следва да се инсталира на място. Но не е упоменато това включва ли съответно окабеляване и реорганизация на товарите в ГРТ. Може ли да уточните какво включва инсталирането и ако следва да се извършват гореспоменатите дейности - какви са разстоянията? И възможен ли е оглед при това положение?



140 години от създаването на  
СМЕТНАТА ПАЛАТА

4. Възможно ли е да разберем размери на помещението, предвидено за монтаж на UPS-а и дали батериите ще са в същото помещение, или съседно? Необходимо е, за да се прецени дължината на кабелите между UPS и бат. шкаф. Оставаме в очакване на коментарите Ви!”

**Отговор на въпрос №1** - Време за резервация 15 минути

**Отговор на въпрос №2** - Да бъде окомплектован с SNMP модул.

**Отговор на въпрос №3** - UPS се инсталира на място. Не се включва никаква реорганизация в табло ГРТ и пускане на нови кабели. Инсталацията включва: доставка на място, демонтаж на стар UPS и монтаж на нов. Кабелите, ако не са с подходящи накрайници се подменят само накрайниците (кабелните обувки). Може да се направи оглед на помещението.

**Отговор на въпрос №4** - Помещението е с размери 3м/4м. Шкафът с акумулаторите е в същото помещение, където е UPS и не се налага да се използват по-дълги кабели от стандартните, които са по 2м.

1  
Заложено на  
осигуряване

Възложит

№л. 37 от  
30П

№л. 37 от  
30П

№л. 37 от  
30П